



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Avances de Obra  
Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
01:44 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-LPRP-00	DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 21X31Y34, 21X34Y36, 32,21Y23, 18Y17Y21 EN	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023	Nueva		Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$2,017,606.28	\$3,390,331.91	\$0.00	\$1,633,585.98	80.97%