



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
 02:30 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP-R33-FAISM	7; 7 Y 7; 5 Y 3; 3 Y 0 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA LOCALIDAD DE HUNUCMA ASENTAMIENTO 10 Y 20, 20 Y 22, 22 Y 24; 24 Y 26; 26 Y 28 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO 24, 24 Y 22, CALLE 22 Y 11 Y 7, DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCM, 32 Y 34 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEFURIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	006	Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/05/2023	31/07/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	CRISTAL UGALDE PEREZ	\$5,408,349.10	\$5,408,349.10	\$5,408,349.10	\$5,408,349.10	100.00%
LP-R33-FAISM	24, 24 Y 22, CALLE 22 Y 11 Y 7, DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCM, 32 Y 34 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEFURIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	006	Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/04/2023	31/07/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$4,568,015.94	\$4,568,015.94	\$4,568,015.94	\$4,568,015.94	100.00%
LP-R33-FAISM	24, 24 Y 22, CALLE 22 Y 11 Y 7, DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCM, 32 Y 34 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEFURIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	006	Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/04/2023	30/07/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V.	\$3,353,171.27	\$3,353,171.27	\$3,353,171.27	\$3,353,171.27	100.00%
LP-R33-FAISM	34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEFURIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	006	Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/04/2023	30/07/2023	Nueva	Nueva	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$889,319.92	\$889,319.92	\$889,319.92	\$889,319.92	100.00%
LP-R33-FAISM	34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEFURIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	006	Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/06/2023	31/07/2023	Nueva	Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	COM Y CONST	\$971,695.18	\$971,695.18	\$971,695.18	\$971,695.18	100.00%
MHY-AD-RP-00	CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	INGRESOS PROPIOS 2023	004	INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2023	31/07/2023	Nueva	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL DE CV	\$237,090.80	\$237,090.80	\$237,090.80	\$237,090.80	100.00%



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
02:30 p. m.

Table with 17 columns: Obra Pública, Nombre, Fuente de Financiamiento, Clave Proyecto, Proyecto, Dependencia, Fecha Inicio, Fecha Fin, Status, Tipo Obra, Tipo Contrato, Modalidad, Proveedor, Monto Vigente, Monto Original, Monto Modificado, Importe Avance, % Avance. It lists various public works projects such as 'REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HUNCANAB' and 'RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19'.



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
02:30 p. m.

Table with 17 columns: Obra Pública, Nombre, Fuente de Financiamiento, Clave Proyecto, Proyecto, Dependencia, Fecha Inicio, Fecha Fin, Status, Tipo Obra, Tipo Contrato, Modalidad, Proveedor, Monto Vigente, Monto Original, Monto Modificado, Importe Avance, % Avance. It contains 7 rows of project data.



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
02:30 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-IR3-RP-01	REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA	INGRESOS PROPIOS 2023	004	INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	03/07/2023	30/09/2023		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR SAKTUN (OBRA)	\$575,710.36	\$575,710.36	\$575,710.36	\$483,062.25	83.91%
MHY-LPRP-003	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$2,017,606.28	\$3,390,331.91	\$0.00	\$2,017,606.28	100.00%
MHY-LPRP-004	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$1,089,122.73	\$1,432,125.70	\$1,089,122.73	\$1,089,122.73	100.00%
MHY-LPRP-004	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL (AMPLIACION)	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/03/2023	31/03/2023		Ampliación	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$127,248.49	\$127,248.49	\$127,248.49	\$127,248.49	100.00%
MHY-PART-ML	SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70 CM EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2023	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2023	31/07/2023		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	INGENIERIA PLAX MEXICO S DE RL DE CV	\$253,417.18	\$253,417.18	\$253,417.18	\$253,417.18	100.00%