



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
10:51 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-AS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/02/2020	17/02/2020		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	COMERCIALIZADO RA MAZUR 2000 S DE RL DE CV	\$196,884.48	\$196,884.48	\$196,884.48	\$196,884.48	100.00%
HMA-FISM-AS	AMPLIACION RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 5 ENTRE 24 Y 26 COL ITZIMNA LOC. HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180201	INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/08/2020	14/11/2020		Ampliación	Adjudicacion Directa	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$222,696.67	\$222,696.67	\$222,696.67	\$222,696.67	100.00%
HMA-FISM-CO	AMPLIACION RED ELCETRICA EN CALLE TREINTA Y SIETE A LOC HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180201	INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/08/2020	11/11/2020		Ampliación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$946,662.25	\$946,662.25	\$946,662.25	\$946,662.25	100.00%
HMA-FISM-CO	AMPLIACION RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 44 ENTRE 43 Y 49 COL. FATIMA LOC.HUNUCMA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN DIVERSAS CALLES EN LA COLOIA SANTIAGUITO (SANTA ROSA)	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180201	INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/08/2020	08/11/2020		Ampliación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$417,385.05	\$417,385.05	\$417,385.05	\$417,385.05	100.00%
HMA-FISM-CO	AMPLIACION RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 11-A POR 48 Y 52 COL.SANTIAGUITO MPO. HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180201	INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/08/2020	08/11/2020		Ampliación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$764,166.09	\$764,166.09	\$764,166.09	\$764,166.09	100.00%



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
10:51 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-CO	MANTENIMIENTO DE POZOPROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MPO.HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/07/2020	20/08/2020		Proceso	Licitacion	Contrato	COMERCIALIZADORA MAZUR 2000 S DE RL DE CV	\$431,126.91	\$431,126.91	\$431,126.91	\$431,126.91	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180502	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2018	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2018	31/12/2018		Nueva	Licitacion	Contrato	R Y M CONSTRUCTORES CIVILES SA DE CV	\$199,703.10	\$199,703.10	\$199,703.10	\$199,703.10	100.00%
HMA-FISM-CO	MANTENIMIENTO POZO PFROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MPO HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2020	31/12/2020		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	COMERCIALIZADORA MAZUR 2000 S DE RL DE CV	\$495,359.79	\$495,359.79	\$495,359.79	\$495,359.79	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 26 ENTRE 47 Y 45 MPO. HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/11/2020	07/12/2020	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	TYGAR MEXICO SA DE CV	\$636,008.54	\$636,008.54	\$636,008.54	\$331,837.45	52.17%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 40 ENTRE 51 Y 53 MPO. HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/11/2020	10/12/2020	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV	\$446,480.53	\$446,480.53	\$446,480.53	\$229,093.89	51.31%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 36 MPO. HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/11/2020	10/12/2020	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO URBAMEX SA DE CV	\$797,166.64	\$797,166.64	\$797,166.64	\$425,255.44	53.35%



Usr: supervisor

Rep: rptObraPublica

## MUNICIPIO DE HUNUCMÁ ESTADO DE YUCATÁN Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
10:51 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-CO	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS SAN ANTONIO CHELMPO.HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	27/11/2020	26/12/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	PROACSUR SA DE CV	\$629,604.95	\$629,604.95	\$629,604.95	\$629,604.95	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/12/2020	28/01/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROACSUR SA DE CV	\$862,698.79	\$862,698.79	\$862,698.79	\$419,518.54	48.63%
HMA-FISM-LP	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN,ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUNUCMA CALLE 26A	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/11/2020	02/01/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV	\$1,453,890.48	\$1,453,890.48	\$1,453,890.48	\$769,186.91	52.91%
HMA-FISM-LP	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUNUCMA ASENTAMIENTO CENTRO DE HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/11/2020	24/12/2020	Activo	Ampliación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$3,463,886.38	\$3,463,886.38	\$3,463,886.38	\$1,039,165.92	30.00%
HMA-FISM-LP	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/11/2020	24/12/2020	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$2,253,504.04	\$2,253,504.04	\$2,253,504.04	\$676,051.21	30.00%
HMA-FISM-LP	CONSTRUCCION DE CALLES DIVERSAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUC	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180503	MEJORAMIENTO CONTRUCCION Y VIVIENDA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/12/2019	29/12/2019		Ampliación	Licitacion	Contrato	ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV	\$2,499,174.71	\$2,499,174.71	\$2,499,174.71	\$2,499,174.71	100.00%



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023  
10:51 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-LP-	EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RITA CETINA GUTIERREZ" EN LA LOCALIDAD DE TEYAN DE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180402	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/12/2019	30/12/2019		Nueva	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$2,044,280.60	\$2,044,280.60	\$2,044,280.60	\$2,044,280.60	100.00%
HMA-FISM-LP-	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS EN HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/12/2020	19/02/2021	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$5,978,843.12	\$5,978,843.12	\$5,978,843.12	\$1,793,652.93	30.00%
HMA-FISM-LP-	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN LOCALIDAD DE HUNKANAB, HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/12/2020	25/02/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$2,049,749.04	\$2,049,749.04	\$2,049,749.04	\$614,924.71	30.00%
HUNUCMA-FIS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/11/2019	23/01/2020		Ampliación	Licitacion	Contrato	ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$562,052.78	\$562,052.78	\$562,052.78	\$562,052.78	100.00%